

**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Ordenamiento Territorial													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro Cuadrado	Meta física	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	1770650	1770650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA DOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO ACADEMIA POLICIA DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Día	Meta física	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	1320650	1320650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.05	0.05	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1125000	1125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO(S) PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.10	0.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUIJA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.10	0.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y DE CODEDE ANOS 2021 Y 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Documento	Meta física	135	135	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	300	305	125	249.60	979.60	48.98%	48.98%
Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)		Meta financiera	17348839	17348839	0	Ejecución financiera	0	0	40000	100000	140000	0.81%	0.81%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA JE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONST	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAJE CATABALA CHIQUITO, CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC M	Evento	Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOXCACOL, PARAJE CHOPIZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	40	40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUIJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ CENTRO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ CENTRO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021



Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA M	Metro cuadrado	Meta financiera	335000	335000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOJUYUB SECTOR 2 PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	50	50	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOJUYUB SECTOR 2 PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	133	133	0	Ejecución física		60	73	133	100%	100%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR AJANEL PARAJE XEBUCUB ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera		20000	0	20000	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO GENERAL A PAOJ ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBUCUB ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera		0	0	30000	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO GENERAL A PAOJ ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIPRESALES PARAJE XECAXJOJ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	85000	85000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIPRESALES PARAJE XECAXJOJ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIPRESALES PARAJE XECAXJOJ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	150.30	150.30	1	Ejecución física					0	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA, MO	Metro cuadrado	Meta financiera	80000	80000	1	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE PAJA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	112.80	112.80	1	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUN, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	110	110	1	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	60000	60000	1	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHJ ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHJ ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHJ ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHJ ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHJ ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHJ ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRU MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	250 400000	250 400000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL QUE CONDUCE AL PUERTO DE SALUD DEL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	300 519838	300 519838	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIWAN NUMERO 1 PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	95 75000	95 75000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, SECTOR II ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	100 100000	100 100000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Evento	Meta física Meta financiera	1 200000	1 200000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	200 200000	200 200000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 150000	125 150000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DEL SALITRE CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	30 250000	30 250000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	300 335000	300 335000	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	122500	122500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJTA, JUYUP, ALDEA XEQUMEYA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJTA, JUYUP, ALDEA XEQUMEYA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Mes	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJOLAI, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJOLAI, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	335000	335000	0	Ejecución financiera					0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	30	30	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	748027	748027	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUJT, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	95	95	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS HACIA CHORNO MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	534	534	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	807000	807000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	165	165	0	Ejecución física	65	0	0	100	165	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	20000	0	20000	20%
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMUNIDADES DE LA ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAQANAQ, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	126	126	60%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	70000	70000	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO NIMITZITILU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWUL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0				0	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL PARAJE TIERRA COLORADA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRAXACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESSES, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0				0	0%
AFORO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0				0	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0				0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANOS DEL AÑO 2021 MOMI	Día	Meta financiera	1354000	1354000	0	0	Ejecución financiera				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQUIQUIN, PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LEONES, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLAJA Y TZANJUYUP, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	95	95	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	0	Ejecución física				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	0	Ejecución física				0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT II, ALDEA VEHICULAR SECTOR XEKISIS	Metro cuadrado	Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	605	605	1	Ejecución física					305	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJXOLA II, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	95	95	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCACULEU, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CAXLAM IXIM Y MUCHUL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250000	250000	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250000	250000	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física					0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Educación														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	630	630	0	0	0	0	0	0	150	150	23.81%	23.81%
		Meta financiera	9888120	9888120			0	0	0	0	81354	81354	0.82%	0.82%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M CASERIO CHOBAQUIT, CHOXAN Y CHOQUJ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	605000	605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA O.R.M.J.V. AREA OESTE CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQEMEYA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	0	0	0	0	0	150	150	75%	75%
		Meta financiera	406770	406770	0	0	0	0	0	0	81354	81354	20%	20%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQEMEYA MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	665000	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	555000	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	775000	775000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM	Persona	Meta física	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA X	Persona	Meta financiera	610000	610000	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOCITE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Persona	Meta financiera	855000	855000	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO	Persona	Meta financiera	555000	555000	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM	Persona	Meta física	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA	Persona	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%
SUBSIDIO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021	Persona	Meta fisica	21500	21500	0	Ejecución fisica					0	0%
		Meta financiera	1256350	1256350	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPÁN	Persona	Meta fisica	250	250	0	Ejecución fisica					0	0%
		Meta financiera	610000	610000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	200	200	1	Ejecución fisica	100	100			200	100%
		Meta financiera	245000	245000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	175	175	1	Ejecución fisica	100	75			175	100%
		Meta financiera	30000	30000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	95	95	1	Ejecución fisica					0	0%
		Meta financiera	378000	378000	1	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	127	127	1	Ejecución fisica	30	30	30	37	127	100%
		Meta financiera	320000	320000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRJUQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	65	65	1	Ejecución fisica					0	0%
		Meta financiera	174419.52	174419.52	1	Ejecución financiera					0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	911	911	1	Ejecución fisica					0	0%
		Meta financiera	1120000	1120000	1	Ejecución financiera					0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LLANO GRANDE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	45	45	1	Ejecución fisica	10	10	10	15	45	100%
		Meta financiera	85000	85000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	234 600000	234 600000	234 600000	1 1	Ejecución física Ejecución financiera				0 0	0% 0%
Eje Katun:												
Proidad Nacional de Desarrollo:												
Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1088 700000	1088 700000	1088 700000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera			0 0	0 0	0% 0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	30 100000	30 100000	30 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera			0 0	0 0	0% 0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJUJUB MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	185 550000	185 550000	185 550000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera			0 0	0 0	0% 0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE CHOCAMANI, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física Meta financiera	40 50000	40 50000	40 50000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera			0 0	0 0	0% 0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**



Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRRN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física Meta financiera	30000 3310000	30000 3310000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL AÑO 2021 MOMOSTENANGO,	Familia	Meta física Meta financiera	25000 2255000	25000 2255000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO,	Familia	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOBAGUIT, CHOXAM Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO,	Familia	Meta física Meta financiera	130 100000	130 100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUPANKI ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO,	Familia	Meta física Meta financiera	100 100000	100 100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO,	Familia	Meta física Meta financiera	75 200000	75 200000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO,	Familia	Meta física Meta financiera	125 555000	125 555000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física 6000	6000	6000	0	Ejecución física	0	200	310	510	8.5%	8.5%
		Meta financiera 3835377	3835377	3835377	0	Ejecución financiera	0	60000	20000	80000	2.09%	2.09%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA JE PACHO BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO	Familia	Meta física 630	630	630	0	Ejecución física	0			0	0%	0%
		Meta financiera 1210377	1210377	1210377	0	Ejecución financiera	0			0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Familia	Meta física 1020	1020	1020	0	Ejecución física	0	200	310	510	50%	50%
		Meta financiera 300000	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	60000	0	60000	20%	20%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TONONICAPAN	Familia	Meta física 125	125	125	0	Ejecución física	0			0	0%	0%
		Meta financiera 100000	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	20000	20000	20%	20%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	Familia	Meta física 1080	1080	1080	0	Ejecución física	0			0	0%	0%
		Meta financiera 2100000	2100000	2100000	0	Ejecución financiera	0			0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Familia	Meta física 1010	1010	1010	0	Ejecución física	0			0	0%	0%
		Meta financiera 125000	125000	125000	0	Ejecución financiera	0			0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proidad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastos, cementerios)	Familia	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1500650	1500650	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2021 (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA, CEMENTERIO Y PALA CHIQUITO) MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1500650	1500650	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35


Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física Meta financiera	100000 2499000	100000 2499000	0	0	0	80000	0	89.25	89.25	0.09%	0.09%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	7828	7828	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE VELASQUEZ PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	77	77	0	0	0	0	0	57.75	57.75	75%	75%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	105	105	0	0	0	0	0	31.50	31.50	30%	30%
APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	125046	125046	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	125046	125046	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%




**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
F.  Alcalde Municipal												





Municipalidad de Momostenango Departamento de Totonicapán

2da. avenida 1-99 zona 1, Momostenango, Totonicapán.
PBX: 7790-9595

Momostenango, Totonicapán
07 mayo de 2021
Ref-SFSCH.DMP
Oficio: 111-2021

Ingeniero
Herbert Yax Vásquez
Secretario de planificación
Totonicapán, Totonicapán.

Estimado Ingeniero:

De la manera más atenta y respetuosa le saludamos cordialmente esperando que este gozando de salud y éxitos en sus actividades cotidianas.

El objetivo de la presente es para hacerle entrega del PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2021, de la municipalidad de Momostenango, departamento de Totonicapán. De acuerdo a la información ingresada al sistema de Planes de Gobiernos Locales (SIPLAN GL.).

Sin otro particular nos despedimos de su persona muy agradecido de su fina y amable atención.

Atentamente:


Samuel Felipe Sontay Chun
Director Municipal de Planificación




Vo.Bo. Santiago Vicente Chanchavac
Alcalde Municipal

