

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Día	Meta física	1470650	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	1470650	1470650		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO ACADEMIA POLICIA DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Día	Meta física	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	1320650	1320650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA A. BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Total															
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Kilómetro Cuadrado	Meta física	0.05	0.05	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION EDIFICIO(S) PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Kilómetro Cuadrado	Meta física	0.10	0.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDÍA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES PARA CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y DE CODEDE AÑOS 2021 Y 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Documento	Meta física	135	135	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% de Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta inicial)	% de Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta inicial)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2000 19402978.32	2000 19402978.32	0 0	Ejecución física Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATERINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	339	339	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAJE CATABALA CHQUITO, CASERIO CHOXAGOL, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	133	133	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ, ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	384	384	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUIL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	116	116	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021**

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ CENTRO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	304	304	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	574	574	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	133	133	0	Ejecución física					133	100%	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR AJANEL PARAJE XEBUCUB ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución financiera					30000	20%	20%	0%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	80000	80000	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE P	Metro cuadrado	Meta física	112.80	112.80	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance físico/financiera al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE P	Metro cuadrado	Meta financiera	60000	60000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUN, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	110	110	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	689	689	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMUNIDADES DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	171	171	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	462	462	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SA	Metro cuadrado	Meta física	460	460	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Acumulado al 30 de Septiembre (Meta Anual)	% Avance Acumulado al 30 de Octubre (Meta Anual)	% Avance Acumulado al 30 de Noviembre (Meta Anual)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAS. ALDEA SA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECASALCUL ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	614	614	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL QUE CONDUCE AL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	796	796	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, SECTOR II ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	336	336	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	254	254	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DEL SAUTIRE CASE	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DEL SALTIRE CASE	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	530	530	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	207	207	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	336	336	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	124	124	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TONONICAPAN	Unidad	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	676	676	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	609	609	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulados al 30 de Septiembre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance Trimestre (Meta Inicial)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA	Evento	Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	256	256	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	114	114	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	612	612	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAGUIT, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PANIUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	255	255	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS HACIA CHORNO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	534	534	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXIJO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	165	165	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	100%	0%
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMU	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	100%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de avance Cuatrimestre (Meta Física)	% de avance Cuatrimestre (Meta Financiera)	% de avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Física)	% de avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Financiera)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMU	Evento	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	210	210	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	128	61%	0	61%	60%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAGANAQ, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	129	129	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	70000	54%	0	54%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	344	344	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO NIMTZIJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	127	127	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWUL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	340	340	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL PARAJE TIERRA COLORADA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	300	300	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRAVACAN ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	150	150	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETRUBALA, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	129	129	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE	Metro cuadrado	Meta fisica	512	512	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	571	571	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANOS DEL AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	255	255	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLJA Y TZANJUYUP, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	126	126	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SU	Metro cuadrado	Meta física	211	211	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Anual)	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Anual)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SU	Metro cuadrado	Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 5 COMUNIDADES DE LA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 COMUNIDADES DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL DE LA ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	697	697	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT II, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEGUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	88	88	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUCIBAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJA	Metro cuadrado	Meta física	275	275	0	Ejecución física						0%	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto			
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJA	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUXOLA II, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCACULEU, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTAGAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%




[Handwritten signature]

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROI, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0
Eje Katun:														
Proyecto Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física	0	0	0	0	150	23.81%	0%	23.81%
		Meta financiera	10363120	10363120	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	81354	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M CASERIO CHOBAQUIT, CHOXYAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	605000	605000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA O.R.M.J.V. AREA OESTE CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	246	246	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	447	447	0	Ejecución física	0	0	0	0	150	33.56%	0%	33.56%
		Meta financiera	406770	406770	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	81354	20%	0%	20%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	263	263	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	665000	665000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	684	684	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	597	597	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	217	217	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMEJABAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO.	Metro cubico	Meta física	38	38	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEJUL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	416	416	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOC TE. BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	458	458	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	855000	855000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Programa	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulada al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE	Metro cuadrado	Meta financiera	605000	605000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	358	358	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
SUBSIDIO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021	Persona	Meta física	21500	21500	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	342	342	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	200	200	1	Ejecución física					200	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILLA MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	175	175	1	Ejecución física					175	100%	0%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	95	95	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	65	65	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRIJOEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	Persona	Meta física	174419.52	174419.52	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	911	911	1	Ejecución física					0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LLANO GRANDE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	45	45	1	Ejecución física					45	45	45	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO	Persona	Meta fisica	234	234	1	Ejecución física					0	0	0	0%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera					0	0	0	0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta fisica	1088	1088	0	Ejecución física					0	0	0	0%
		Meta financier	960264	960264		Ejecución fina					400000	400000	400000	41.66%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	30	30	0	Ejecución física					0	0	0	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0	0	0%
252173-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	358	358	0	Ejecución física					0	0	0	0%
		Meta financiera	199764	199764	0	Ejecución financiera					0	0	0	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFEB 645 PARAJE CHUNAJUYUB MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	285	285	0	Ejecución física					150	150	150	52.63%
		Meta financiera	610500	610500	0	Ejecución financiera					400000	400000	400000	65.52%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE CHOCCAMAN, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta fisica	30	30	0	Ejecución física					0	0	0	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0	0	0%




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Acumulado al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física Meta financier	30000 3460000	30000 3460000	0	Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	1490	1490	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALLE, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	125	125	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHOBAQUIT, CHOXAM Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUPANKI ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SIGALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	138	138	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance acumulado al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proidad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física Meta financiero	6000 4010377	6000 4010377	6000 4010377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.5% 0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PACHO BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	630 1210377	630 1210377	630 1210377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	1020 300000	1020 300000	1020 300000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50% 20%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Familia	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	125 100000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 20%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	250 2275000	250 2275000	250 2275000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física Meta financiera	160 125000	160 125000	160 125000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiero	1500650	1500650	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2021 (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA, CEMENTERIO Y PALA CHIQUITO), MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	1500650	1500650	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	296	296	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Retorno gramáticos	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	2499000	2499000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	860	860	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	7828	7828	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	1748	1748	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES SECTOR VELASQUEZ PARAJE PACAXIJO ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	77	77	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	105	105	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30%
APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2021 DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	125046	125046	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	855000	855000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	125046	125046	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2021 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta financiera	494000	494000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%




[Handwritten signature]

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 10/09/2021 14:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprograma ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	Avance Acumulado al 30 de Agosto (Meta mensual)	Avance Acumulado al 30 de Septiembre (Meta mensual)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto			
F:  Alcaldía Municipal													





Municipalidad de Momostenango Departamento de Totonicapán

2da. avenida 1-99 zona 1, Momostenango, Totonicapán.
PBX: 7790-9595

OFICIO No. 214-2021/SFCH-DMP-MOMOS
Momostenango, Totonicapán, 10 de septiembre de 2021


Herbert Yax Vásquez
SEGEPLAN
Delegación Departamental de
Totonicapán

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted esperando que se encuentre gozando de completa salud al lado de tan digno cargo.

El motivo de la presente es para indicarle que se adjunta y se hace la entrega del segundo informe cuatrimestral de la página del siplangl correspondiente a los meses de Mayo a Agosto del presente año, con la finalidad de cumplir con los requerimientos establecidos y así tener al día dicho sistema.

Agradeciendo el favor de su atención me es grato suscribirme.

Atentamente:


Santiago Vicente Chanchavac
Alcalde Municipal
Municipalidad de Momostenango

