



Municipalidad de Momostenango Departamento de Totonicapán

2da. avenida 1-99 zona 1, Momostenango, Totonicapán.
PBX: 7790-9595

Momostenango, Totonicapán,
27 de abril de 2022
Ref-SFSCH.DMP
Oficio: 142-2022

Ingeniero
Herbert Yax Vásquez
SEGEPLAN
Secretaria de planificación
Totonicapán, Totonicapán

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE
LA PRESIDENCIA - SEGEPLAN - TOTONICAPÁN

RECIBIDO
29 ABR 2022

Hora 10:35 hrs f. [Signature]

Estimado Ingeniero:

De la manera más atenta y respetuosa le saludamos cordialmente esperando que este gozando de salud y éxitos en sus actividades cotidianas.

El objeto de la presente es para hacerle entrega del PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2022, de la municipalidad de Momostenango, departamento de Totonicapán. De acuerdo a la información ingresada al sistema de Planes de Gobiernos Locales (SIPLAN GL.).

Sin otro particular nos despedimos de su persona muy agradecido por su fina y amable atención.

Atentamente:

[Signature]
Inge. Samuel Felipe Sontay Chun
Director Municipal de Planificación



[Signature]
Prof. Santiago Vicente Chanchavac
Alcalde Municipal



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Unidad monetaria	Meta física	7	7	0	Ejecución física	0	91684	91684	331120.80	91684	0	0%
		Meta financiera	1459556.80	1459556.80	0	Ejecución financiera	0	91684	91684	606172.80	91684	41.53%	41.53%
291764-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	1	1	4	1	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1100200	1100200	0	Ejecución financiera	0	91684	91684	366736	91684	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA A, BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Kilometro	Meta física	0.23	0.23	0	Ejecución física	0	0.23	0.23	0.23	0.23	100%	100%
		Meta financiera	119920	119920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE, TERCERA CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	239436.80	239436.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	239436.80	0	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:												
Guatemala Urbana y Rural												
Ordenamiento Territorial												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Áreas de espacio público gestionadas	Documento	Meta física Meta financiera	0,05 1698750	0,05 1698750	0 108790	0 Ejecución física financiera	0 219280	0 0	0 0	0 329070	0 19,37%	0 19,37%
LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y DE CODEDE AÑOS 2021 Y 2022 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Documento	Meta física Meta financiera	135 850000	135 850000	0 0	0 Ejecución física financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO CALDÍA COMUNITARIA, ALDEA PITALZ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	210 199150	210 199150	100 39830	0 Ejecución física financiera	80 159320	0 0	180 199150	85,71% 100%	85,71% 100%	85,71% 100%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	190 299800	190 299800	0 0	0 Ejecución física financiera	20 59960	40 0	90 59960	47,37% 20%	47,37% 20%	47,37% 20%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	180 349800	180 349800	0 0	0 Ejecución física financiera	50 69960	50 0	180 69960	100% 20%	100% 20%	100% 20%
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Acceso a servicios de salud												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2000 26709555,66	2000 26709555,66	0 0	0 Ejecución física financiera	992679,50	1543855,50	1422067,66	4116558,16	0 15,41%	0 15,41%
Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	42,50 199840	42,50 199840	0 0	0 Ejecución física financiera	10	10	10	42,50	100% 0%	100% 0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	42,50 199840	42,50 199840	0 0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0% 0%	0% 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	153	153	0	Ejecución física	153	0	0	0	153	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	79914.88	0	Ejecución física	79914.88	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	79916.64	79916.64	0	Ejecución física	79916.64	0	0	0	0	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 COMUNIDADES DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	35.81	35.81	0	Ejecución física	35.81	10	10.81	0	0	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física	17	0	0	0	17	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
292344-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR XE CÁC ULEW PARAJE PAQUIX, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	516	516	0	Ejecución física					0	0%
292344-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR XE CÁC ULEW PARAJE PAQUIX, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%
292341-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%
292341-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%
276450-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAAQ, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	496	496	0	Ejecución física					0	0%
276450-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAAQ, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera					0	0%
289431-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%
289431-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%
276438-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física					0	0%
276438-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%
276453-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	883	883	0	Ejecución física					0	0%
276453-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%
292374-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, FASE II, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	136	136	0	Ejecución física					0	0%
292374-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, FASE II, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%
292328-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADYACENTE HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
292328-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADYACENTE HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%
292359-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
292359-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%
292648-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	636	636	0	Ejecución física					0	0%
292648-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	636	636	0	Ejecución financiera					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
282648-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTE	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%
282759-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA II, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	54.40	54.40	0	Ejecución física	54.40				54.40	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	79839	79839	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCACULEU, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física	17				17	100%
283193-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
292240-MEJORAMIENTO CALLE PARAJE LA FRONTERA, BARRIO PATZITE ZONA 2, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	40.36%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física	80	5			85	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE	Metro cuadrado	Meta financiera	239436.80	239436.80	0	Ejecución financiera	0	0	239436.80	0	239436.80	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
271449-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	85	85	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
283196-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHUZ, PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución física	150	150	400	100	400	40.36%
283194-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución física	150	150	400	100	400	40.36%
283192-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	110000	110000	110000	20%
287234-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	363	363	0	Ejecución física	0	0	110000	110000	110000	20%
287212-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PERUCH, PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
287050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHÉ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
287058-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
287058-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%
287167-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISIGUAN 1, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	5.70	5.70	0	Ejecución física	5.70				5.70	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWUL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	102	102	0	Ejecución física	42	30	30		102	100%
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	16	16	0	Ejecución física	16				16	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	51.20	51.20	0	Ejecución física	15	15	21.20		51.20	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUL - ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
288826-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	727	727	0	Ejecución física					0	0%
288836-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%
276436-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	763	763	0	Ejecución física					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
276436-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%
276441-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	838	838	0	Ejecución física					0	0%
289131-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PARAJE XECRUZ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
292365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%
292365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	454	454	0	Ejecución física					0	0%
298846-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%
271618-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	199650	199650	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	304	304	0	Ejecución física	304				304	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	199650	199650	0	Ejecución financiera	0	0	199650	0	199650	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	33.90	33.90	0	Ejecución física	13.90	10	10		33.90	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	159600	159600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	267851.36	267851.36	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA M	Metro cuadrado	Meta financiera	57494.56	57494.56	0	Ejecución financiera	0				0	0%
CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL PARAJE TIERRA COLORADA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	100				100	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUI, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	124790	124790	0	Ejecución financiera	0	124790			124790	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	79960	79960	0	Ejecución física	0	79960			79960	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	233.99	233.99	0	Ejecución física	200	33.99			233.99	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	199880	199880	0	Ejecución financiera	0	0	199880		199880	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	239636	239636	0	Ejecución financiera	0	239636			239636	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	102	102	0	Ejecución física	100	2			102	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	79108	79108	0	Ejecución financiera	0	0	0		0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	97960	97960	0	Ejecución financiera	0	97960			97960	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	153	153	0	Ejecución física	153				153	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera	0	120000			120000	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0				0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	79024	79024	0	Ejecución financiera	0	79024			79024	100%
292338-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física	0				0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
292338-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, II FA	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, SECTOR II ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	42.50	42.50	0	Ejecución física	42.50				42.50	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	35.60	35.60	0	Ejecución física	30	5.60			35.60	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	79960	79960	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	375974.40	375974.40	0	Ejecución financiera					0	0%
270825-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	42	42	0	Ejecución física	32	10			42	100%
292361-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
292791-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS SAN VICENTE BUENABAJ, NICAJA, SANTA ANA, TIERRA COLORADA, XEQUEMEYA Y CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%
292352-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
292352-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ROTONDA, CASERIO CANQUIAJA, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
292322-MEJORAMIENTO CALLE HACIA IMEBICE, SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
292787-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad monetaria	Meta financiera	835000	835000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
291776-CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
292324-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	157855.50	157855.50	157855.50	631422	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	319680	319680	0	Ejecución financiera	0	0	319680	319680	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física	17	17	17	17	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZA	Metro cuadrado	Meta financiera	119120	119120	0	Ejecución financiera	0	119120	0	0	119120	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	202.80	202.80	0	Ejecución física	60	82.80	0	0	202.80	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física	17	0	0	0	17	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
270770-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	34	34	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
292398-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZAQ HACIA CENTRO DE SALUD ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
292336-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS SECTOR 1, PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
292386-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANQAM XOLQUÍ, PARAJE CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
292383-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSÉ SIGUILÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
291165-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
287005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI JÁ, PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%
288921-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
287179-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNIÓN, PARAJE EL RANCHO CANDELLARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%
287630-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOMELJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%
287634-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO RANCHO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%
287635-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE IXCHOP, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%
282356-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJ A BELLA VISTA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
282347-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%	
CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DE PANCA, CHOJUNACRUZ, PAMUMUS Y CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	120948.19	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
Eje Katurun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	630	11538584.51	630	Ejecución física	167917	414286.68	167917	167917	918037.68	0	0%	7.96%
		Meta financiera	464	815000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
276460-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHINAJTALUYUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	149800	0	Ejecución física	45	5			50	100%	100%	
		Meta financiera	100	411597.44	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	411597.44	100	Ejecución física	50	50			100	100%	100%	
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	51992.08	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	67	51992.08	0	Ejecución financiera	0	51992.08	0	0	51992.08	100%	100%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM	Metro cuadrado	Meta física	67	67	0	Ejecución física	37	30			67	100%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA X	Metro cuadrado	Meta financiera	215894.59	215894.59	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	184	184	0	Ejecución física	100	84	0	184	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	234	234	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
292627-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	8.36	8.36	0	Ejecución física	8	0.36	0	8.36	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOCOTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	204	204	0	Ejecución física	204	0	0	204	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	1234410.24	1234410.24	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	10	15	40	80%	80%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA O.R.M.J.V. AREA OESTE CASERIO PASUC, ALDEA	Metro cuadrado	Meta financiera	119755.20	119755.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
276448-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
276454-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	81	81	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
276558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M., PARAJE VALLE DEL SOL, CASERIO PANCA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	469	469	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
291363-APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA,ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	2015000	2015000	0	Ejecución financiera	167917	167917	167917	671668	671668	33.33%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL,ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	68.70	68.70	0	Ejecución física	30	38.70	0	68.70	68.70	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	669332	669332	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
276449-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	50	50	0	100	100	100%
276449-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	194377.60	194377.60	0	Ejecución financiera	0	194377.60	0	194377.60	194377.60	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física	100	60	0	160	160	100%
276449-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	249875	249875	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
276449-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
276449-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	875000	875000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
292805-MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA DEL MAESTRO MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 500000	150 500000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
292814-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 75000	150 75000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 362615.46	0 362615.46	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 223011.20	0 223011.20	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	26.30 246217.97	26.30 246217.97	0	Ejecución física Ejecución financiera	26.30	0	0	0	26.30	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	20.80 300452.08	20.80 300452.08	0	Ejecución física Ejecución financiera	10	10.80	0	0	20.80	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	50 558020.56	50 558020.56	0	Ejecución física Ejecución financiera	25	25	0	0	50	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	6000 1890067.74	6000 1890067.74	0	0	25000	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	160 125000	160 125000	0	0	20	50	0	40	160	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 239904	0 239904	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 1525163.74	150 1525163.74	0	0	30	40	30	50	150	100%	100%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Unidad monetaria	Meta física Meta financiera	12000 1563985	12000 1563985	0	0	150731.25	115761.25	115761.25	115761.25	498015	0%	31.84%
291-346-CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física Meta financiera	12 1389135	12 1389135	0	0	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	196 174850	196 174850	0	0	100	96	0	0	196	100%	20%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:			100000	100000								0%	0%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta financiera	3116854.60	3116854.60		0	59960	0	0	129920		4.17%	4.17%
287237-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARA JE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140		0				0		0%	0%
291687-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Dia	Meta física	365	365		0	60	100	150	310		84.93%	84.93%
291668-APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad monetaria	Meta financiera	798175	798175		0	59960	0	0	59960		7.51%	7.51%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Persona	Meta física	860	860		0				0		0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Persona	Meta financiera	199150	199150		0	0	0	0	0		0%	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA JE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Persona	Meta física	1748	1748		0	500	748	0	1748		100%	100%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	199929.60	199929.60		0	69960	0	0	69960		20%	20%
		Meta física	0	0		0				0		0%	0%
		Meta financiera	199929.60	199929.60		0				0		0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 27/04/2022 10:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y preparación de alimentos, nutrición, preparación, manipulación de alimentos e higiene personal, prácticas de cuidado infantil, asistencia médica y capacitaciones sobre temas de prevención a comadronas (MSPAS)	Unidad monetaria	Meta física Meta financiera	1000 2567325	1000 2567325	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	161903 161903	161903 161903	161903 161903	161903 411403	0 897112	0% 34.94%	0% 34.94%
291217-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física Meta financiera	12 1942825	12 1942825	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	161903 161903	161903 161903	161903 161903	161903 161903	4 647612	33.33% 33.33%	33.33% 33.33%
275790-AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro/mes	Meta física Meta financiera	149 249500	149 249500	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 249500	0 249500	0 249500	0% 100%	0% 100%
276442-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1166 75000	1166 75000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
292639-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	200 300000	200 300000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%

F. 
Alcalde Municipal

