


# Municipalidad de Momostenango Departamento de Totonicapán

2da. avenida 1-99 zona 1, Momostenango, Totonicapán.  
PBX: 7790-9595

Momostenango, Totonicapán, 10 de enero de 2023  
OFICIO NO. 002-2023  
Ref. IMGT/DMP

Ing. Herbert Yax Vásquez:  
Secretaria de Planificación y  
Programación de la presidencia  
SEGEPLAN, Totonicapán.

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE  
LA PRESIDENCIA - SEGEPLAN - TOTONICAPAN



Estimado Ingeniero

Hora 09:00 f. [Signature]

De la manera más atenta y respetuosa le saludamos cordialmente  
esperado que sus actividades laborales alcancen el éxito deseado.

El objeto de la presente es para hacerle entrega del TERCER INFORME  
CUATRIMESTRAL 2022 de la municipalidad de Momostenango, departamento de  
Totonicapán. De acuerdo a la información ingresado al sistema de planes de  
gobiernos locales (SIPLAN GL).

Sin otro particular nos despedidos de su persona muy agradecido por su  
fina y amble atención.

Atentamente.

Arq. Iris María García Tacam  
Directora Municipal de Planificación  
Municipalidad de Momostenango



Vo.Bo. Santiago Vicente Chanchavac  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Momostenango





Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Unidad monetaria	Meta física	7	7	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1459556.80	1459556.80		Ejecución fina	91682	211602	91682	91682	486648	33.34%	1459556.80	100%	33.34%	100%
291764-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1100200	1100200	0	Ejecución financiera	91682	91682	91682	91682	366728	33.33%	1100200	100%	33.33%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA A, BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Kilometro	Meta física	0.23	0.23	0	Ejecución física					0	0%	0.23	100%	0%	100%
		Meta financiera	119920	119920	0	Ejecución financiera	0	119920	0	0	119920	100%	119920	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE, TERCERA CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	239436.80	239436.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	239436.80	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Documento	Meta física	0,05	0,05	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	4581951.44	4581951.44		Ejecución financiera	461720	480472.50	561850	1149700.8	2653743.39	57.92%	3772653.39	100%	57.92%	100%
LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y DE CODEDE ANOS 2021 Y 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	135	135	0	Ejecución física		54			54	40%	135	100%	40%	100%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	340000	0	0	340000	40%	850000	100%	40%	100%
MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDÍA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	210	100%	0%	100%
		Meta financiera	199150	199150	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199150	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física	100				100	52.63%	190	100%	52.63%	100%
		Meta financiera	299800	299800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	59960	20%	0%	20%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	349800	349800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	349800	100%	0%	100%
276440-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	5937	5937	0	Ejecución física	1200	2000	1100	1637	5937	100%	5937	100%	100%	100%
		Meta financiera	1754501.44	1754501.44	0	Ejecución financiera	235980	0	0	1149700.89	1385680.89	78.98%	1385680.89	78.98%	78.98%	78.98%
276442-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	1167	1167	0	Ejecución física	420	360	210	177	1167	100%	1167	100%	100%	100%
		Meta financiera	1128700	1128700	0	Ejecución financiera	225740	140472.50	561850	0	928062.50	82.22%	928062.50	82.22%	82.22%	82.22%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	33503583.11	33503583.11		Ejecución fina	1894925.4	3631415.2	778892.38	1260130.6	7565363.81	22.58%	18340329.13	100%	22.58%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERANCHO, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	42.50	42.50	0	Ejecución física					0	0%	42.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	199840	199840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199840	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	170	100%	0%	100%
		Meta financiera	99898	99898	0	Ejecución financiera	5	0	0	0	5	0.01%	99898	100%	0.01%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	89.80	89.80	0	Ejecución física					0	0%	89.80	100%	0%	100%
		Meta financiera	119840	119840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	14553.63	14553.63	0	Ejecución financiera	14553.63	0	0	0	14553.63	100%	14553.63	100%	100%	100%
292333-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAX CHÉ, ALDEA LOS CIPRESSES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física		150	200	100	450	100%	450	100%	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
289380-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIGARCÍA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONION PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	100	50		200	100%	200	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	30000	0	0	0	30000	20%	30000	20%	20%	20%
292355-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN LUIS CAJULA, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	454	454	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
276446-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUJ, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	647	647	0	Ejecución física	250	267.60			517.60	80%	647	100%	80%	100%
		Meta financiera	493661.70	493661.70	0	Ejecución financiera	0	342063.19	0	0	342063.19	69.29%	440795.53	89.29%	69.29%	89.29%
292343-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79980	79980	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79980	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	153	153	0	Ejecución física					0	0%	153	100%	0%	100%
		Meta financiera	119880	119880	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	119880	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79914.88	79914.88	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79916.64	79916.64	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79916.64	100%	0%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 COMUNIDADES DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	319760	319760	0	Ejecución financiera	319760	0	0	0	319760	100%	319760	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	35.81	35.81	0	Ejecución física					0	0%	35.81	100%	0%	100%
		Meta financiera	119840	119840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	119840	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA	Metro cuadrado	Meta financiera	159988	159988	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	159988	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	239040	239040	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	239040	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79320	79320	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79320	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	159920	159920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	159920	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física					0	0%	17	100%	0%	100%
		Meta financiera	79920	79920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79920	100%	0%	100%
287228-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	363	363	0	Ejecución física		163	200		363	100%	363	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	40000	0	0	40000	20%	40000	20%	20%	20%
287638-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física	172	50	50		272	100%	272	100%	100%	100%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	90000	0	0	0	90000	20%	90000	20%	20%	20%
276456-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	657	657	0	Ejecución física	323	120	82.60		525.60	80%	657	100%	80%	100%
		Meta financiera	494800	494800	0	Ejecución financiera	0	0	306125	0	306125	61.87%	405085	81.87%	61.87%	81.87%
276459-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	489	489	0	Ejecución física	265	126.20			391.20	80%	489	100%	80%	100%
		Meta financiera	274900	274900	0	Ejecución financiera	0	188930	0	0	188930	68.73%	243910	88.73%	68.73%	88.73%
289131-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PAR	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física			120	61	181	100%	181	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
289131-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PAR	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292332-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROGRESO, CASERIO PASUC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	45	45	0	Ejecución física		15	10	20	45	100%	45	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	20000	20000	20%	20000	20%	20%	20%
276443-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	865	865	0	Ejecución física	467	225			692	80%	865	100%	80%	100%
		Meta financiera	494800	494800	0	Ejecución financiera	0	342860	0	0	342860	69.29%	441820	89.29%	69.29%	89.29%
289071-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO Y XE JUJUB DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	672	672	0	Ejecución física		332	300	40	672	100%	672	100%	100%	100%
		Meta financiera	370000	370000	0	Ejecución financiera	0	74000	0	0	74000	20%	74000	20%	20%	20%
292238-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292344-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR XE CAC ULEW PARAJE PAQUIX, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	516	516	0	Ejecución física	216	200	100		516	100%	516	100%	100%	100%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	90000	0	0	0	90000	20%	90000	20%	20%	20%
292341-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
276450-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQ, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	496	496	0	Ejecución física	153	223	20.80		396.80	80%	496	100%	80%	100%
		Meta financiera	499900	499900	0	Ejecución financiera	90980	0	0	0	90980	18.2%	99980	20%	18.2%	20%
289431-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY, PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física		180	47		227	100%	227	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	30000	0	0	30000	20%	30000	20%	20%	20%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
276438-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física	450	254			704	80%	880	100%	80%	100%
		Meta financiera	494900	494900	0	Ejecución financiera	0	48990	0	156968.28	205958.28	41.62%	304938.28	61.62%	41.62%	61.62%
276453-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	883	883	0	Ejecución física	442	200	64.40		706.40	80%	883	100%	80%	100%
		Meta financiera	493934.75	493934.75	0	Ejecución financiera	0	317807.59	0	0	317807.59	64.34%	416594.54	84.34%	64.34%	84.34%
292374-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, FASE II, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	136	136	0	Ejecución física			136		136	100%	136	100%	100%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292328-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADYACENTE HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292359-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292648-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	636	636	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292759-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física			6	6	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHOOJ ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física	81.90				81.90	63%	130	100%	63%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	320000	0	0	320000	80%	400000	100%	80%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA II, BA	Metro cuadrado	Meta física	54.40	54.40	0	Ejecución física					0	0%	54.40	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA II, BA	Metro cuadrado	Meta financiera	79839	79839	0	Ejecución financiera	0	79839	0	0	79839	100%	79839	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	159920	159920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	159920	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCACULEU, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física					0	0%	17	100%	0%	100%
		Meta financiera	79840	79840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79840	100%	0%	100%
299432-APOYO CAMINO RURAL ,DOTACION DE BALASTRO, PARA LAS ALDEAS, TIERRA BLANCA, TZANJON, XOLAJAP Y PITZAL, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	10590	10590	0	Ejecución física					0	0%	10590	100%	0%	100%
		Meta financiera	885000	885000	0	Ejecución financiera	0	885000	0	0	885000	100%	885000	100%	100%	100%
297490-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	146.40	146.40	0	Ejecución física	36.50	52	23.12	5.50	117.12	80%	146.40	100%	80%	100%
		Meta financiera	779897	779897	0	Ejecución financiera	0	0	193724.38	340954.68	534679.06	68.56%	690658.46	88.56%	68.56%	88.56%
276444-AMPLIACION PUESTO DE SALUD CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	147	147	0	Ejecución física	37.54	32.60	22.50	24.96	117.60	80%	147	100%	80%	100%
		Meta financiera	814500	814500	0	Ejecución financiera	0	0	101187.50	364285	465472.50	57.15%	628372.50	77.15%	57.15%	77.15%
283193-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución física					0	0%	991	100%	0%	100%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	550000	100%	0%	100%
292240-MEJORAMIENTO CALLE PARAJE LA FRONTERA, BARRIO PATZITE ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	27500	27500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	27500	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	85	100%	0%	100%
		Meta financiera	79920	79920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79920	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	239436.80	239436.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	239436.80	100%	0%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	199984	199984	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199984	100%	0%	100%
271449-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	80000	100%	0%	100%
283196-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ, PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución física	591				591	59.64%	991	100%	59.64%	100%
		Meta financiera	554900	554900	0	Ejecución financiera	443920	0	0	0	443920	80%	554900	100%	80%	100%
283194-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución física	247.50				247.50	24.97%	991	100%	24.97%	100%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	412500	75%	0%	75%
283192-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	991	991	0	Ejecución física					0	0%	991	100%	0%	100%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	110000	0	0	0	110000	20%	550000	100%	20%	100%
287234-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	363	363	0	Ejecución física	60	103	100	100	363	100%	363	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	40000	0	0	40000	20%	40000	20%	20%	20%
287212-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PERU	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
287212-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PERUCH, PARAJE XOLJOC, ALD	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHÉ, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287058-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287167-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISIGUAN 1, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
288927-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE PACOXLAJ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	192	192	0	Ejecución física		100	60	32	192	100%	192	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	20000	0	0	20000	20%	20000	20%	20%	20%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	5.70	5.70	0	Ejecución física					0	0%	5.70	100%	0%	100%
		Meta financiera	597993.84	597993.84	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWUUL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	102	102	0	Ejecución física					0	0%	102	100%	0%	100%
		Meta financiera	159840	159840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	159840	100%	0%	100%
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	16	16	0	Ejecución física					0	0%	16	100%	0%	100%
		Meta financiera	443612.16	443612.16	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	51.20	51.20	0	Ejecución física					0	0%	51.20	100%	0%	100%
		Meta financiera	239840	239840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	239840	100%	0%	100%
287029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEÚL,	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
287029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEÚL,	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
288826-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física		127	50	50	227	100%	227	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	30000	0	0	30000	20%	30000	20%	20%	20%
288836-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	727	727	0	Ejecución física	327	300	100		727	100%	727	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	80000	0	0	0	80000	20%	80000	20%	20%	20%
276436-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	763	763	0	Ejecución física	356	200	54.40		610.40	80%	763	100%	80%	100%
		Meta financiera	494902	494902	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	98980.40	20%	0%	20%
276441-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	838	838	0	Ejecución física	323	347.40			670.40	80%	838	100%	80%	100%
		Meta financiera	494900	494900	0	Ejecución financiera	0	244950	0	0	244950	49.49%	343930	69.49%	49.49%	69.49%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	454	454	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
288846-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física		72	100	100	272	100%	272	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
271211-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física	3				3	3.53%	85	100%	3.53%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	80%	250000	100%	80%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
276432-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	149	149	0	Ejecución física	34.30	35	20	15	104.30	70%	134.10	90%	70%	90%
		Meta financiera	921952	921952	0	Ejecución financiera	0	0	0	220068.20	220068.20	23.87%	404458.60	43.87%	23.87%	43.87%
271618-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	304	304	0	Ejecución física					0	0%	304	100%	0%	100%
		Meta financiera	199650	199650	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199650	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	33.90	33.90	0	Ejecución física					0	0%	33.90	100%	0%	100%
		Meta financiera	159600	159600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	159600	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	267851.36	267851.36	0	Ejecución financiera	267851.36	0	0	0	267851.36	100%	267851.36	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	57494.56	57494.56	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL PARAJE TIERRA COLORADA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	335000	335000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	124790	124790	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	124790	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUI, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79960	79960	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79960	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	233.99	233.99	0	Ejecución física					0	0%	233.99	100%	0%	100%
		Meta financiera	199880	199880	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199880	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA	Metro cuadrado	Meta financiera	239636	239636	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	239636	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	102	102	0	Ejecución física					0	0%	102	100%	0%	100%
		Meta financiera	79108	79108	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79108	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX, CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	97960	97960	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	97960	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	153	153	0	Ejecución física					0	0%	153	100%	0%	100%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	120000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79024	79024	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79024	100%	0%	100%
292338-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, II FASE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, SECTOR II ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	42.50	42.50	0	Ejecución física					0	0%	42.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	79920	79920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79920	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	35.60	35.60	0	Ejecución física					0	0%	35.60	100%	0%	100%
		Meta financiera	79920	79920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79920	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOQUINOM, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	79960	79960	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79960	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL, A	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	170	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECABALCUL, A	Metro cuadrado	Meta financiera	89910	89910	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89910	100%	0%	100%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	375974.40	375974.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
270626-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	42	42	0	Ejecución física					0	0%	42	100%	0%	100%
		Meta financiera	79920	79920	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292361-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERÍO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física		80	70	31	181	100%	181	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	30000	0	0	30000	20%	30000	20%	20%	20%
292791-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS SAN VICENTE BUENABAJ, NICAJA, SANTA ANA, TIERRA COLORADA, XEQUEMEYA Y CHINIMABE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	811000	811000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292352-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ROTONDA, CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292322-MEJORAMIENTO CALLE HACIA IMEBICE, SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292787-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TZANJON Y TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física			12		12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	835000	835000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291776-CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PAR	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
291776-CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PAR	Unidad monetaria	Meta financiera	1894265	1894265	0	Ejecución financiera	157855.50	157855.50	157855.50	157854.50	631421	33.33%	1894265	100%	33.33%	100%
292324-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99760	99760	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	99760	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	319680	319680	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	319680	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	158360	158360	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	158360	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física					0	0%	17	100%	0%	100%
		Meta financiera	79840	79840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	79840	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	119120	119120	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	119120	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	202.80	202.80	0	Ejecución física					0	0%	202.80	100%	0%	100%
		Meta financiera	319200	319200	0	Ejecución financiera	0	319200	0	0	319200	100%	319200	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXIQUIN IBOY, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	17	17	0	Ejecución física					0	0%	17	100%	0%	100%
		Meta financiera	79920	79920	0	Ejecución financiera	0	79920	0	0	79920	100%	79920	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENT	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SAN VICENT	Metro cuadrado	Meta financiera	358304	358304	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	358304	100%	0%	100%
270770-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	34	34	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	80000	100%	0%	100%
292398-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZAQ HACIA CENTRO DE SALUD ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física				90	90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292336-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS SECTOR 1, PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física			100	81	181	100%	181	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	20000	0	20000	20%	20000	20%	20%	20%
292386-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANQAM XOLQUÍ, PARAJE CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física		100	81		181	100%	181	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	20000	0	0	20000	20%	20000	20%	20%	20%
292383-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SICALBE, CASERIO SAN JOSÉ SIGUILÁ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291165-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJ A PARAJE BELLA VISTA, CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292370-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL DE L	Metro cuadrado	Meta física	136	136	0	Ejecución física			136		136	100%	136	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
292370-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA CLINICA, PARAJE CHUINAJTA	Metro cuadrado	Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291127-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTE Y CAPRIEL, PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292777-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292779-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS DE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1305000	1305000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292801-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	80000	100%	0%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DEL SALITRE CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física					0	0%	130	100%	0%	100%
		Meta financiera	419863.20	419863.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	419863.20	100%	0%	100%
287627-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHO KAQ ULEW, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI JÁ, PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	545	545	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
288921-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287179-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNIÓN, PARAJE EL RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287630-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287634-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO RANCHO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287635-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE IXCHOP, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	272	272	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292356-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJ A BELLA VISTA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física			150	31	181	100%	181	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292347-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física		81	50	50	181	100%	181	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	20000	0	0	20000	20%	20000	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	80000	100%	0%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS C	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA X	Metro cuadrado	Meta financiera	120948.19	120948.19	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	120948.19	100%	0%	100%
292798-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DE PANCA, CHOJUNACRUZ, PAMUMUS Y CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física			12		12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	17166472.51	17166472.51		Ejecución financiera	417792	2142462.6	630783.64	1905415.4	5096453.70	29.69%	10844711.17	0%	29.69%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física						0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	149800	149800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física						0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	411597.44	411597.44	0	Ejecución financiera	0	411597.44	0	0	411597.44	100%	411597.44	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	51992.08	51992.08	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	51992.08	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	67	67	0	Ejecución física						0%	67	100%	0%	100%
		Meta financiera	215894.59	215894.59	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA	Metro cuadrado	Meta física	184	184	0	Ejecución física						0%	184	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA	Metro cuadrado	Meta financiera	630408.09	630408.09	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	630408.09	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	234	234	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292627-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOMEJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	8.36	8.36	0	Ejecución física					0	0%	8.36	100%	0%	100%
		Meta financiera	79840	79840	0	Ejecución financiera	0	79840	0	0	79840	100%	79840	100%	100%	100%
296455-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUJUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	142	142	0	Ejecución física	36.50	34.80	22.30	20	113.60	80%	142	100%	80%	100%
		Meta financiera	764900	764900	0	Ejecución financiera	0	113985	0	0	113985	14.9%	266965	34.9%	14.9%	34.9%
276431-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física	33.50	40.20	18.60	15.70	108	80%	135	100%	80%	100%
		Meta financiera	764897	764897	0	Ejecución financiera	0	0	0	189974.25	189974.25	24.84%	342953.65	44.84%	24.84%	44.84%
276433-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	277.75	277.75	0	Ejecución física	85	68	66	58.75	277.75	100%	277.75	100%	100%	100%
		Meta financiera	1159903	1159903	0	Ejecución financiera	0	231980.60	288877.64	346470.90	867329.14	74.78%	867329.14	74.78%	74.78%	74.78%
276439-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	132	132	0	Ejecución física	37.30	33.80	20.50	14	105.60	80%	132	100%	80%	100%
		Meta financiera	814920	814920	0	Ejecución financiera	0	218678.40	0	267263.60	485942	59.63%	648926	79.63%	59.63%	79.63%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XESACLAC, CASERIO J	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
276470-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	162	162	0	Ejecución física	42	37.80	24.30	25.50	129.60	80%	162	100%	80%	100%
		Meta financiera	814883	814883	0	Ejecución financiera	0	253088.44	0	283459.05	536547.49	65.84%	699524.09	85.84%	65.84%	85.84%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	204	204	0	Ejecución física					0	0%	204	100%	0%	100%
		Meta financiera	159840	159840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1234410.24	1234410.24	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1234410.24	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	10				10	20%	50	100%	20%	100%
		Meta financiera	149760	149760	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA O.R.M.J.V. AREA OESTE CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	119755.20	119755.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
276448-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física	28	35	35	30	128	80%	160	100%	80%	100%
		Meta financiera	805445	805445	0	Ejecución financiera	0	118705.70	0	145168.93	263874.63	32.76%	424963.63	52.76%	32.76%	52.76%
276454-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	81	81	0	Ejecución física	22.40	25.60	12.60	4.20	64.80	80%	81	100%	80%	100%
		Meta financiera	704940	704940	0	Ejecución financiera	0	0	0	104991	104991	14.89%	245979	34.89%	14.89%	34.89%
276558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M., PARAJE VALLE DEL SOL, CASERIO PANCA, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	469	469	0	Ejecución física	79	89	112	95.20	375.20	80%	469	100%	80%	100%
		Meta financiera	764000	764000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	152800	20%	0%	20%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
291363-APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2015000	2015000	0	Ejecución financiera	167917	167917	167917	167913	671664	33.33%	2015000	100%	33.33%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	68.70	68.70	0	Ejecución física					0	0%	68.70	100%	0%	100%
		Meta financiera	669332	669332	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	669332	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	194377.60	194377.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	194377.60	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	160	100%	0%	100%
		Meta financiera	249875	249875	0	Ejecución financiera	249875	0	0	0	249875	100%	249875	100%	100%	100%
276449-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	36	44	52	36	168	80%	210	100%	80%	100%
		Meta financiera	874945	874945	0	Ejecución financiera	0	0	173989	400174.70	574163.70	65.62%	749152.70	85.62%	65.62%	85.62%
292805-MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA DEL MAESTRO MOMOSTECO FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
292814-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	362615.46	362615.46	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	362615.46	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	223011.20	223011.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	26.30	26.30	0	Ejecución física					0	0%	26.30	100%	0%	100%
		Meta financiera	246217.97	246217.97	0	Ejecución financiera	0	246217.97	0	0	246217.97	100%	246217.97	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	20.80	20.80	0	Ejecución física					0	0%	20.80	100%	0%	100%
		Meta financiera	300452.08	300452.08	0	Ejecución financiera	0	300452.08	0	0	300452.08	100%	300452.08	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	558020.56	558020.56	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	1088	1088	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1664140.12	1664140.12		Ejecución financiera	200000	326603.25	606704.42	118026.25	1251333.92	75.19%	1664140.12	100%	75.19%	100%
276430-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física	42	40	40	6	128	80%	160	100%	80%	100%
		Meta financiera	764775	764775	0	Ejecución financiera	0	326603.25	167150.50	118026.25	611780	79.99%	764775	100%	79.99%	100%
252186-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	618	618	0	Ejecución física	58				58	9.39%	618	100%	9.39%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	80%	250000	100%	80%	100%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAYUB MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	137	137	0	Ejecución física					0	0%	137	100%	0%	100%
		Meta financiera	439553.92	439553.92	0	Ejecución financiera	0	0	439553.92	0	439553.92	100%	439553.92	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE CHOCAMAN, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	30	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
252173-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	159811.20	159811.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	159811.20	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3069967.74	3069967.74		Ejecución fina	235980	234980	0	0	470960	15.34%	2121123.74	100%	15.34%	100%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	160	100%	0%	100%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	125000	100%	0%	100%
296440-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	336	336	0	Ejecución física	100	125	52.40	25	302.40	90%	302.40	90%	90%	90%
		Meta financiera	1179900	1179900	0	Ejecución financiera	235980	234980	0	0	470960	39.92%	470960	39.92%	39.92%	39.92%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	239904	239904	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	1525163.74	1525163.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1525163.74	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Unidad monetaria	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1863985	1863985		Ejecución fina	115761.25	115761.25	115761.25	115761.25	463045	24.84%	1863985	100%	24.84%	100%	
291346-CONSERVACION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	1389135	1389135	0	Ejecución financiera	115761.25	115761.25	115761.25	115761.25	463045	33.33%	1389135	100%	33.33%	100%	
294427-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EMPRENDIMIENTO A MUJERES DE VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	2250	2250	0	Ejecución física					0	0%	2250	100%	0%	100%	
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300000	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	196	196	0	Ejecución física					0	0%	196	100%	0%	100%	
		Meta financiera	174850	174850	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	174850	100%	0%	100%	



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3116854.60	3116854.60		Ejecución fina	307582.10	649800	373050.80	145253.20	1475686.10	47.35%	2716854.60	0%	47.35%	0%
287237-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física				140	140	100%	140	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291587-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	10	15		55	15.07%	365	100%	15.07%	100%
		Meta financiera	798175	798175	0	Ejecución financiera	157582.10	200000	223050.80	0	580632.90	72.75%	798175	100%	72.75%	100%
291668-APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	870000	870000	0	Ejecución financiera	150000	150000	150000	145253.20	595253.20	68.42%	870000	100%	68.42%	100%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	860	860	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	299800	299800	0	Ejecución financiera	0	299800	0	0	299800	100%	299800	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	7828	7828	0	Ejecución física					0	0%	7828	100%	0%	100%
		Meta financiera	199150	199150	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199150	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	1748	1748	0	Ejecución física					0	0%	1748	100%	0%	100%
		Meta financiera	349800	349800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	349800	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	199929.60	199929.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199929.60	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 10/01/2023 08:35

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y	Unidad monetaria	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2567325	2567325		Ejecución fina	176900	176900	176900	176900	707600	27.56%	2267324	100%	27.56%	100%
291217-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1942825	1942825	0	Ejecución financiera	161900	161900	161900	161900	647600	33.33%	1942824	100%	33.33%	100%
275790-AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro/mes	Meta física	149	149	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	249500	249500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	249500	100%	0%	100%
276442-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1166	1166	0	Ejecución física	450	150	150	182.80	932.80	80%	1166	100%	80%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	15000	15000	15000	15000	60000	80%	75000	100%	80%	100%
292639-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F:   
Alcalde Municipal

