

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Ele Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	22964999.70	22964999.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	1348024.06	1348024.06	5.87%	5.87%
315234-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTAJAJ MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315330-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CH REAL ALDEA SANTANA, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315331-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANON, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	689999.70	689999.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315333-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325378-ABOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TIERRA BLANCA, SAN VICENTE BUENABAJ Y PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326089-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PÉREZ MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326138-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANIEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326394-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
326584-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, SECTOR CHI GARCIA, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326585-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	175 200000	175 200000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326550-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	275 300000	275 300000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326556-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL 2, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326571-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	175 200000	175 200000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326575-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHILCHO, ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	175 200000	175 200000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326583-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOKACUL EU, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326586-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHONIMACANAG, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326580-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%



SEGEPLAN

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Fecha y Hora: 8/05/2024

Proyecto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
32656C-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, CENTRO ALDEA SAN VICENTE B	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
32655A-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EL CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	275	275	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
32655B-MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
32656Z-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AMBROCIO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
31523E-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARA EL CENTRO, SAN ANTONIO PASALOC, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	179	179	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
31532B-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CEMENTERIO PARA EL CHUPOLOY ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro	Meta física	59,70	59,70	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
31533Z-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHOXAQOL, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro	Meta física	58,60	58,60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
32649E-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHUJINACRUZ ALDEA TUNAYAG, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro	Meta física	89	89	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
32699Z-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BELLA VISTA HACIA TANQUE MUNICIPAL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONINICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
325997-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325999-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAYLAM IXM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325961-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMITZITLU, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325974-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS IXCHOP SALIDA A PASANIEB PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325984-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	225 250000	225 250000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ENTRADA A ESCUELA, PARAJE CHUYOCITE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZOQUIT, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326009-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inic)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
328038-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
328054-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
328065-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL INSTITUTO IMEPBICE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
328078-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUPER 24 A SALIDA A LA FRONTERA FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325536-CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	12 3800000	12 3800000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	1348024,06	4	33,33%	33,33%
315583-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAL, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	720 555000	720 555000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325462-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325799-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, CENTRO CASERIO JUTACAL, ALDEA XEQUEMEYÁ, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325802-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, CASERIO SAN JOSÉ SIGULLA, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
32581-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	175 200000	175 200000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325832-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMBITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 100000	125 100000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325839-MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y ZONA 4 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	225 250000	225 250000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325885-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EL CHUJINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TONONICAPA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	325 400000	325 400000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326000-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EL PANIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	325 400000	325 400000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA EL PACAXIOL, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	150 150000	150 150000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326366-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARA EL CHUJINIMASABAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cubico	Meta física Meta financiera	2000 775000	2000 775000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326366-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTANA Y PARA EL PANIMASABAL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	3000 1560000	3000 1560000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326370-APOYO MATERIALES DE	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
315225-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA, BARRIO SA	Pies	Meta financiera	2755000	2755000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	
296508-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1425000	1425000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Mes	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	
		Meta financiera	1137181,47	1137181,47	0	Ejecución financiera	0	0	0	492534	492534	43,31%	43,31%	
325479-CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	4	4	33,33%	33,33%	
		Meta financiera	1137181,47	1137181,47	0	Ejecución financiera	0	0	0	492534	492534	43,31%	43,31%	

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katur: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física Meta financiera	0 2404495.02	0 2404495.02	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 578045.07	0 578045.07	0% 24.04%	0 2
325428-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Mes	Meta física Meta financiera	12 429495.02	12 429495.02	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	4 88135.30	4 88135.30	33.33% 20.52%	4 2
326487-AMPLACION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	120 300000	120 300000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0
326516-AMPLACION EDIFICIO COMUNITARIO PARA LE CHOQUISIS, ALDEA TZANAJÓN MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	145 400000	145 400000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0 0
325444-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Mes	Meta física Meta financiera	12 900000	12 900000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	4 293462.97	4 293462.97	33.33% 32.61%	4 32
325544-APOYO A LA CULTURAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Mes	Meta física Meta financiera	12 375000	12 375000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	0 0	4 196446.80	4 196446.80	33.33% 52.39%	4 52

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
326499-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	180 440000	180 440000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
326505-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARRAGANÁ, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	125 300000	125 300000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315212-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE BLANCA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	120.50 775000	120.50 775000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315219-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOLIM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Centrimetro cuadrado	Meta física Meta financiera	58 1325000	58 1325000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325381-ABOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Mes	Meta física Meta financiera	12 950000	12 950000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	4	40975	33.33%	4.31%

F: 
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
Momostenango, Totonicapán, Guatemala, C.A.