



**MUNI
MOMOS**
Trabajando Juntos!

Momostenango, Totonicapán, 20 De Enero del 2,025

Lic. Marta Leticia García Ajucum:

Secretaria de Planificación y

Programación de la Presidencia

SEGEPLAN, Totonicapán.

Estimada Licenciada:

De la manera más atenta y respetuosa le saludamos cordialmente esperando que sus actividades laborales alcancen el éxito deseado.

El objeto de la presente es para hacerle entrega de la actualización del sistema de planificación para gobierno local (Siplan GL) sobre el informe del tercer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2,024 de la municipalidad de Momostenango, departamento de Totonicapán. Dicha información es entregada de forma física y digital. Adjunto al presente documento.

Sin otro particular nos despedimos de su persona muy agradecidos por su fina y amable atención.

Atentamente.

F.

Prof. Vicente Efraim Acabal Acabal

Director Municipal de Planificación

Municipalidad de Momostenango



Vo. Bo.

Albino Cuyuch Chaj

Alcalde Municipal

Municipalidad de Momostenango



Recibido
21/01/2025
J. de la Cruz
Jura Maestra de la Cruz



Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	1019141.5	1183413.1	1019141.5	1019142.5	4240838.80	15.54%	25.18%	25.18%
		Meta financiera	27284999.70	27289999.70		Ejecución fina	1019141.5	1183413.1	1019141.5	1019142.5	6871592.41	15.54%	25.18%	25.18%
315234-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	100%	100%
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
315330-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	100%	100%
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	116782.41	116782.41	116782.41	116782.41	467129.64	84.17%	84.17%	84.17%
315331-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	100%	100%
		Meta financiera	689999.70	689999.70	0	Ejecución financiera	149734.10	149734.10	149734.10	149734.10	598936.40	86.8%	86.8%	86.8%
315333-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONINATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	100%	100%
		Meta financiera	555000	555000	0	Ejecución financiera	0	110896.58	0	0	110896.58	19.98%	19.98%	19.98%
325378-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TIERRA BLANCA, SAN VICENTE BUENABAJ Y PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326086-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNÁNDEZ Y PÉREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326138-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	35	35	40	40	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
326384-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHÉ, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	50	50	0	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326397-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	475	909.85	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	505000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326486-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAJINAK ABAJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326504-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJER CABAL, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326518-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPELEPIC, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	275	275	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326536-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, SECTOR SALITRE DEL CONEJO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326567-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326568-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326576-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VI	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. modificaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
326586-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
326560-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
326554-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	275	275	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
326659-MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
326662-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AMBROCIO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
315235-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	179	179	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
315329-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CEMENTERIO PARAJE CHUPOJOY ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	59.70	59.70	0	Ejecución física	14.70	15	15	15	59.70	100%	100%	100%
315332-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHOXAACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	58.60	58.60	0	Ejecución física	162250	162250	162250	162250	649000	97.59%	97.59%	97.59%
326495-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARAJE CHOT	Metro	Meta física	89	89	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
325495-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO C	Metro	Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
325993-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BELLA VISTA HACIA TANQUE MUNICIPAL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	0					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
325997-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
325998-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITÉ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
325942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CANQUIXAJÁ MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	0					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
325961-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITÚJ, ALDEA XEQUEMEYÁ MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	0	0	50	50	50	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	0	53375	0	0	0	53375	35.58%	35.58%	35.58%
325974-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS IXCHOP SALIDA A PASANIEB PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	0					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
325984-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	0					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
326004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ENT	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0					0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
326004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ENTRADA A ESCUELA, PARAJE PATZITZIT, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
326006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZITZIT, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
326009-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
326038-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPIERTA, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
326054-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUWI UI FASE II, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
326065-MEJORAMIENTO CALLE FENTE AL INSTITUTO IMEPBICE, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
326078-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUPER 24 A SALIDA A LA FRONTERA FASE II, BARRIO PATZITZIT, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
325536-CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	33.33%	100%
315663-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	720	720	0	0 Ejecución física	180	180	180	180	720	100%	720	100%	100%
325462-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI ELI	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
325366-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cubico	Meta fisica	2000	2000	2000	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	775000	775000	775000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
325368-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	3000	3000	3000	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1560000	1560000	1560000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
325370-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA TUNAYAC, CASERIO PUEBLO VIEJO Y CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	2500	2500	2500	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	1500000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
325374-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, ALDEA NICAJA, ALDEA XOLAJAP Y ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	2600	2600	2600	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1550000	1550000	1550000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
315235-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	269.81	269.81	269.81	0 Ejecución física	67.45	67.45	67.45	67.45	269.80	100%	269.80	100%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000	1500000	0 Ejecución financiera	153721.73	153721.73	153721.73	153721.73	614886.92	40.99%	614886.92	40.99%	40.99%
326397-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	909.85	909.85	909.85	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	505000	505000	505000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
339900-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	3273.80	3273.80	3273.80	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2010000	2010000	2010000	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
326554-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTR	Metro cuadrado	Meta fisica	546.50	546.50	546.50	1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
326554-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATU	Metro cuadrado	Meta financiera	305000	305000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	630	630	0	Ejecución físic				0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1990000	1990000		Ejecución fina	150000	150000	150000	153766.25	603766.25	30.34%	30.34%	30.34%
		Meta física	26	26	0	Ejecución física	5	7	7	26	26	100%	100%	100%
315215-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	885000	885000	0	Ejecución financiera	75000	75000	75000	90243.75	315243.75	35.62%	35.62%	35.62%
315389-AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	238	238	0	Ejecución física	59	59	59	61	238	100%	100%	100%
		Meta financiera	1105000	1105000	0	Ejecución financiera	75000	75000	75000	63522.50	288522.50	26.11%	26.11%	26.11%
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0.05	250	0	Ejecución físic	575211.20	575211.20	575211.20	575211.20	2300844.80	0%	0%	0%
		Meta financier	21490060	21490060		Ejecución fina	1734.1717	1734.1717	1734.1717	1734.1717	6936.6870	10.71%	10.71%	18.6%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro	Meta física	7707.43	7707.43	0	Ejecución física	50	50	50	50	50	90%	90%	90%
		Meta financiera	2155000	2155000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TONONICAPAN	Metro	Meta física	5109	5109	0	Ejecución física	1277.25	1277.25	1277.25	1277.25	5109	100%	100%	100%
		Meta financiera	1687000	1687000	0	Ejecución financiera	301125	301125	301125	301125	1204500	71.4%	71.4%	71.4%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORA	Metro	Meta física	3000.80	3000.80	0	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM	Metro	Meta financiera	1435000	1435000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
325369-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta fisica	12	12	12	0 Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	100%
		Meta financiera	2200000	2200000	2200000	0 Ejecución financiera	51941.20	51941.20	51941.20	51941.20	207764.80	9.44%	1904499.98	86.57%	86.57%
APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta fisica	12	12	12	0 Ejecución fisica					0	0%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	300000	300000	300000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	27202	9.07%	9.07%
315423-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PACAMAN, PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Pies	Meta fisica	1200	1200	1200	0 Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2755000	2755000	2755000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
315225-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANANTIAL DE VIDA, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Pies	Meta fisica	1200	1200	1200	0 Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2755000	2755000	2755000	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
296508-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	1158.25	1158.25	1158.25	0 Ejecución fisica	260.60	260.60	260.60	260.60	1042.40	90%	1042.40	90%	90%
		Meta financiera	1425000	1425000	1425000	0 Ejecución financiera	222145	222145	222145	222145	888580	62.36%	888580	62.36%	62.36%
332222-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta fisica	518.16	518.16	518.16	0 Ejecución fisica	119.1768	119.1768	119.68	119.1768	477.2104	92.1%	477.2104	92.1%	92.1%
		Meta financiera	2900000	2900000	2900000	0 Ejecución financiera	0	0	0	1266474.98	1266474.98	43.67%	1266474.98	43.67%	43.67%
341017-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 1 BARRIO SANTA ANA CASCO URBANO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	356	356	356	1 Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2090000	2090000	2090000	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
334349-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	4931	4931	4931	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4988060	4988060	4988060	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	12000	12000	12000	0 Ejecución físic					0	0	0%	0%
		Meta financier	1137181.47	1137181.47	1137181.47	Ejecución fina	0	0	0	0	1137181.47	100%	0%	100%
325479-CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	0			0	8	66.67%	0%	66.67%
		Meta financiera	1137181.47	1137181.47	1137181.47	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	1137181.47	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2404495.02	2404495.02			Ejecución fina	0	49904.64	0	0	49904.64	2.08%	70.89%
325428-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	8	66.67%	0%
		Meta financiera	429495.02	429495.02	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	429495.02	100%	0%
326487-AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
326516-AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUIS. ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	145	145	145	0	Ejecución física	10.50	11	11	43.50	30%	30%	30%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
325444-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	49904.64	0	0	49904.64	100%	5.54%	100%
325544-APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	8	66.67%	0%
		Meta financiera	375000	375000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	375000	100%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y	Persona	Meta física	218.70	218.70	0	Ejecución física	131837.50	131837.50	131837.50	140360	535872.50	53.59%	53.59%	0%	0%
		Meta financiero	1000000	1000000		Ejecución fina									
	Metro cuadrado	Meta física	93.25	93.25	0	Ejecución física	20	20	20	23.9250	83.9250	90%	90%	90%	90%
		Meta financiera	335000	335000	0	Ejecución financiera	61837.50	61837.50	61837.50	61837.50	247350	73.84%	73.84%	73.84%	73.84%
315163-MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUJABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN															
315387-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125.45	125.45	0	Ejecución física	25	25	25	25.36	100.36	80%	80%	80%	80%
		Meta financiera	665000	665000	0	Ejecución financiera	70000	70000	70000	78522.50	288522.50	43.39%	43.39%	43.39%	43.39%
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar	Persona	Meta física	4400	4400	0	Ejecución física	940445.19	902094.22	902094.22	902094.22	3646727.85	38.73%	38.73%	0%	0%
		Meta financiero	9415000	9415000		Ejecución fina					4208613.04	44.7%	44.7%	38.73%	44.7%
315221-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	5	5	5	5	20	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	885000	885000	0	Ejecución financiera	192171.87	192171.87	192171.87	192171.87	768687.48	86.86%	86.86%	86.86%	86.86%
315223-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Centrimetro cuadrado	Meta física	106	106	0	Ejecución física	12.40	10	10	10	42.40	40%	40%	40%	40%
		Meta financiera	1055000	1055000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
315227-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	222	222	0	Ejecución física	38.85	38.85	38.85	38.85	155.40	70%	70%	70%	70%
		Meta financiera	830000	830000	0	Ejecución financiera	95384.96	95384.96	95384.96	95384.96	381539.84	45.97%	45.97%	45.97%	45.97%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
315231-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	157	157	0	Ejecución física	35.32	35.32	35.32	35.32	141.28	89.99%	89.99%	89.99%
		Meta financiera	720000	720000	0	Ejecución financiera	107250	107250	107250	107250	429000	59.58%	59.58%	59.58%
315233-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBAL ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	610	610	0	Ejecución física	106.75	106.75	106.75	106.75	427	70%	70%	70%
		Meta financiera	610000	610000	0	Ejecución financiera	112360.83	112360.83	112360.83	112360.83	449443.32	73.68%	73.68%	73.68%
315431-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física	26	26	26	26	104	80%	80%	80%
		Meta financiera	1325000	1325000	0	Ejecución financiera	160314.06	160314.06	160314.06	160314.06	641256.24	48.4%	48.4%	48.4%
328467-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
328495-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	440000	440000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
328505-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
315212-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMALJABAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	120.50	120.50	0	Ejecución física	24.10	24.10	24.10	24.10	96.40	80%	80%	80%
		Meta financiera	775000	775000	0	Ejecución financiera	144000	144000	144000	144000	576000	74.32%	74.32%	74.32%
315219-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Centímetro cuadrado	Meta física	58	58	0	Ejecución física	10.8750	10.8750	10.8750	10.8750	43.50	75%	75%	81.9%
		Meta financiera	1325000	1325000	0	Ejecución financiera	90612.50	90612.50	90612.50	90612.50	362450	27.35%	27.35%	30.45%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO

Fecha y Hora: 7/02/2025 12:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
325381-APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	0,40	0	0	0	0,40	3,33%	8,40	70%	70%
		Meta financiera	950000	950000	950000	0 Ejecución financiera	38350,97	0	0	0	38350,97	4,04%	559261,16	58,87%	58,87%

F: 
Alcalde Municipal


ALCALDÍA MUNICIPAL - Momostenango, Totonicapán, Guatemala